

# 週間工程表

工事名：R4国道17号本庄電線共同溝工事

提出年月日 令和5年6月13日

工事場所：埼玉県本庄市東台五丁目～埼玉県本庄市本庄四丁目

受注業者 戸田道路株式会社

工期：令和4年10月1日～令和5年9月29日

現場代理人 片野 直人

監理技術者 北野 奉宏

月 日	先週(実施)					今週予定								来週予定					再来週予定					備考				
	6月										7月																	
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		28	29	30	1
月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
準備工	残土搬出							残土搬出																				各協議資料作成 (残土搬出は昼間作業)
電線共同溝(特殊部)																												残工事 下り線:D1 上り線:U1、3、4
電線共同溝(管路部)	雨天休工 D7~8		雨天休工 D7~8		雨天休工 D8~9		雨天休工 D8~9																					下り線:5/23~ 下り線:6/15~
情報ボックス撤去工(上り線)																												残工事(6/30~再開) 国道横断、BOX撤去2箇所
舗装版切断工																												国道・支道横断箇所/街渠 (電共/情報ボックス)
道路照明設備工(灯具交換) 高木撤去工																												4/8上下線 計4箇所完了 4/13高木10本撤去完了
【他企業・近接工事】 本庄市東台5丁目交差点	NTT(昼)		水道(昼)		水道(昼)																							NTT国道打換(夜)
立会・確認 打合せ等		管路段階確認																										管路段階確認
場所・時間		22:30~ 10:00~																										管路段階確認 22:30~ 22:30~ 26:00~ 26:00~

