

週 間 工 程 表

工 事 名 : R4国道17号本庄電線共同溝工事

提出年月日 令和5年7月31日

工 事 場 所 : 埼玉県本庄市東台五丁目～埼玉県本庄市本庄四丁目

受 注 業 者 戸田道路株式会社

工 期 : 令和4年10月1日 ～ 令和5年9月29日

現場代理人 片野 直人

監理技術者 北野 奉宏

月 日	先週(実施)							今週予定							来週予定							再来週予定							備 考							
	7月							8月							8月																					
	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		月	火	水	木	金	土	日
準備工 残土搬出																																				各協議資料作成 (残土搬出は昼間作業)
先行破砕(国道横断/支道横断)																																				
電線共同溝(管路部)																																				下り線:5/23～ 8/1～ 上り線:6/16～7/19 信号用HH/管路:8/8～
通過試験(導通試験)																																				
特殊部内仕上げ清掃																																				
東台5丁目交差点歩道内 信号用ハンドホル設置・配管																																				
情報ボックス撤去工(上り線)																																				情報ボックス撤去7/6～12完了
舗装版切断工																																				
【他企業・近接工事】 本庄市東台5丁目交差点	休	休	休																																	
国道17号 片側交互規制時間	み	み	み																																	

