

週 間 工 程 表

工 事 名 : R4国道17号本庄電線共同溝工事

提出年月日 令和5年8月7日

工 事 場 所 : 埼玉県本庄市東台五丁目～埼玉県本庄市本庄四丁目

受 注 業 者 戸田道路株式会社

工 期 : 令和4年10月1日 ～ 令和5年9月29日

現場代理人 片野 直人

監理技術者 北野 奉宏

月 日	先週(実施)							今週予定							来週予定					再来週予定					備 考		
	7月							8月																			
	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		24	25
月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
準備工 残土搬出	[実施]							[実施]							[完了]					[完了]					各協議資料作成 (残土搬出は昼間作業)		
先行破砕(国道横断/支道横断)	[実施]							[実施]							[完了]					[完了]							
電線共同溝(管路部)	[完了]							[完了]							[完了]					[完了]							
通過試験(導通試験)	[完了]							[完了]							[完了]					[完了]					下り線:5/23～8/1～ 上り線:6/16～7/19 導通試験8/28～(予定)		
特殊部内仕上げ清掃	[完了]							[完了]							[完了]					[完了]							
東台5丁目交差点歩道内 信号用ハンドホール設置・配管	[完了]							[完了]							[完了]					[完了]					信号用HH/管路:8/7～		
信号柱新設 信号・感知器立ち上げ管設置	[完了]							[完了]							[完了]					[完了]					8/28～31(予定)		
舗装復旧工	[完了]							[完了]							[完了]					[完了]					9/4～11(予定)		
舗装版切断工	[完了]							[完了]							[完了]					[完了]							
【他企業・近接工事】 本庄市東台5丁目交差点	[完了]							[完了]							[完了]					[完了]							
国道17号 片側交互規制時間	21:00～翌朝5:00							21:00～翌朝5:00							21:00～翌朝5:00					21:00～翌朝5:00							

