

# 週間工程表

工事名：R4国道17号本庄電線共同溝工事

提出年月日 令和5年8月25日

工事場所：埼玉県本庄市東台五丁目～埼玉県本庄市本庄四丁目

受注業者 戸田道路株式会社

工期：令和4年10月1日～令和5年9月29日

現場代理人 片野 直人

監理技術者 北野 奉宏

月 日	先週(実施)							今週予定							来週予定				再来週予定						備考						
	8月							8月							9月				9月												
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		
月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日				
準備工 残土搬出																												各協議資料作成			
先行破砕(国道横断/支道横断)							先行破砕 車道部 下り線	先行破砕 車道部 下り線	先行破砕 車道部 下り線																						
電線共同溝(管路部)																															
通過試験(導通試験)							D1~2	D1~2	D1~2	D1~2								HH部/雨水管 仕上・清掃										下り線:5/23~8/1~24(予定) 上り線:6/16~7/19 導通試験8/28~(予定)			
特殊部内仕上げ清掃							D1~2	D1~2	D1~2	D1~2								導通試験 (準備・確認)	予備日												
東台5丁目交差点歩道内 信号用ハンドホール設置・配管																	信号用(下) HH/管路			信号用(下) HH/管路	信号用(上) HH/管路	信号用(上) HH/管路									
【東台5丁目交差点】信号柱新設 信号・感知器立ち上げ管設置																											9/11~9/15(予定)信号施工業者 信号柱新設1箇所/立ち上げ管6箇所				
舗装復旧工																				As-Co 国道横断	As-Co 国道横断	As-Co 支道横断	As-Co 支道横断	予備日			9/4~8(予定)				
【他企業・近接工事】 本庄市東台5丁目交差点	休	休	休	休	休	休							休	休				休	休							休	休	計画 実施 完了			
国道17号 片側交互規制時間	み	み	み	み	み	み							21:00~翌朝5:00	み	み				21:00~翌朝5:00	み	み							21:00 ~翌朝5:00	み	み	

