

週 間 工 程 表

工 事 名 : R4国道17号本庄電線共同溝工事

提出年月日 令和 5年 9月 25日

工 事 場 所 : 埼玉県本庄市東台五丁目～埼玉県本庄市本庄四丁目

受 注 業 者 戸田道路株式会社

工 期 : 令和4年10月1日 ~ 令和5年11月10日

現場代理人 片野 直人

監理技術者 北野 奉宏

月 日	先週(実施)						今週予定						来週予定						再来週予定						備 考																														
	9月						10月						10月						10月																																				
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
準備工 残土搬出																														【昼間作業】 As塊・Co塊・残土搬出																									
先行破砕(国道横断/支道横断)																														特殊部施工完了 下り線:5/25完了 上り線:6/27完了																									
電線共同溝(管路部) 通過試験(導通試験) 特殊部内仕上げ清掃 東台5丁目交差点歩道内 信号用ハンドホール設置・配管 【東台5丁目交差点】信号柱新設 信号・感知器立ち上げ管設置																														下り線:5/23~ 8/1~24 完了 上り線:6/16~7/19 完了 信号用HH/管路:8/7~31 導通試験8/10, 8/28完了																									
舗装復旧工 (東台5丁目交差点内)																														9/25~9/29(予定)																									
点字シート・ポストコーン設置 区画線工																														9/4施工済み 次回10月上旬(予定)																									
【他企業・近接工事】 本庄市東台5丁目交差点																														■ 計画 ■ 実施 ■ 完了																									
国道17号 片側交互規制時間																														■ 計画 ■ 実施 ■ 完了																									

