

週 間 工 程 表

工 事 名 : R4国道17号本庄電線共同溝工事

提出年月日 令和5年10月2日

工 事 場 所 : 埼玉県本庄市東台五丁目～埼玉県本庄市本庄四丁目

受 注 業 者 戸田道路株式会社

工 期 : 令和4年10月1日 ～ 令和5年11月10日

現場代理人 片野 直人

監理技術者 北野 奉宏

月 日	先週(実施)							今週予定							来週予定							再来週予定							備 考														
	9月							10月							10月							10月																					
	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
準備工 残土搬出																																											【昼間作業】 As塊・Co塊・残土搬出
先行破砕(国道横断/支道横断)																																											特殊部施工完了 下り線:5/25完了 上り線:6/27完了
電線共同溝(管路部) 通過試験(導通試験) 特殊部内仕上げ清掃																																											下り線:5/23～ 8/1～24 完了 上り線:6/16～7/19 完了 信号用HH/管路:8/7～31 導通試験8/10, 8/28完了
東台5丁目交差点歩道内 信号用ハンドホール設置・配管																																											信号用HH/管路:8/7, 25, 29～31
【東台5丁目交差点】信号柱新設 信号・感知器立ち上げ管設置																																											9/11～9/15完了 信号柱新設1箇所/立ち上げ管7箇所
舗装復旧工 (東台5丁目交差点内)																																											9/25～9/29完了
点字シート・ポストコーン設置 区画線工																																											9/4施工済み 10/4(予定)
【他企業・近接工事】 本庄市東台5丁目交差点																																											■ 計画 ■ 実施 ■ 完了
国道17号 片側交互規制時間																																											

