

週間工程表

工 事 名 : R4国道17号本庄電線共同溝工事

提出年月日 令和5年6月6日

工 事 場 所 : 埼玉県本庄市東台五丁目～埼玉県本庄市本庄四丁目

受 注 業 者 戸田道路株式会社

工 期 : 令和4年10月1日 ～ 令和5年9月29日

現場代理人 片野 直人

監理技術者 北野 泰宏

月 日	先週(実施)					今週予定					来週予定					再来週予定					備 考						
	5月					6月					6月																
	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20	21	22	23
月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
準備工	残土搬出					残土搬出															各協議資料作成 (残土搬出は昼間作業)						
電線共同溝(特殊部)																D-1 U-1					残工事 下り線:D1 上り線:U1, 3, 4						
電線共同溝(管路部)	雨天休工					雨天休工					雨天休工					雨天休工					下り線:5/23～ 下り線:6/16～						
情報ボックス撤去工(上り線)																					残工事(5/29～再開) 国道横断、BOX撤去 2箇所						
舗装版切断工											上り線																
道路照明設備工(灯具交換) 高木撤去工																					4/8上下線 計4箇所完了 4/13高木10本撤去完了						
【他企業・近接工事】 本庄市東台5丁目交差点						NTT (長)					水道 (昼)					NTT国道打換 (夜)					NTT国道打換 (夜)						
立会・確認 打合せ等						閉 所					閉 所					閉 所					閉 所						
場所・時間						22:30～ 10:00～					22:30～ 26:00～					22:30～ 26:00～					22:30～ 26:00～					閉 所	

