

週間工程表

工事名：R4国道17号本庄電線共同溝工事

提出年月日 令和5年7月4日

工事場所：埼玉県本庄市東台五丁目～埼玉県本庄市本庄四丁目

受注業者 戸田道路株式会社

工期：令和4年10月1日～令和5年9月29日

現場代理人 片野 直人

監理技術者 北野 奉宏

月 日	先週(実施)					今週予定					来週予定					再来週予定					備考						
	6月					7月					7月					7月											
	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21
月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
準備工 残土搬出	残土搬出					残土搬出					残土搬出					残土搬出					各協議資料作成 (残土搬出は昼間作業)						
電線共同溝(特殊部) 先行破砕(国道横断/支道横断)	特殊部 設置完了										先行破砕 国道横断 国道横断 支道横断										特殊部残工事 下り線:完了 上り線:完了						
電線共同溝(管路部)	雨天休工					雨天休工					雨天休工										下り線:5/23～ / 7/21～25 上り線:6/16～7/18						
情報ボックス撤去工(上り線)											BOX撤去 国道横断 BOX撤去 国道横断 予備日										残工事(7/6～再開) 国道横断、BOX撤去 2箇所						
舗装版切断工 集水樹撤去・街渠樹撤去復旧	U4付近 集水樹撤去 U4付近 街渠樹復旧					国道横断 上下線					支道横断 下り線										国道・支道横断箇所/街渠 (電共/情報ボックス)						
道路照明設備工(灯具交換) 高木撤去工																					4/8上下線 計4箇所完了 4/13高木10本撤去完了						
【他企業・近接工事】 本庄市東台5丁目交差点						休日作業					休日作業										計画 実施 完了						
国道17号 片側交互規制時間	21:00～翌朝5:00					21:00～翌朝5:00					21:00～翌朝5:00					21:00～翌朝5:00											

