

週間工程表

工事名：R4国道17号本庄電線共同溝工事

提出年月日 令和5年7月11日

工事場所：埼玉県本庄市東台五丁目～埼玉県本庄市本庄四丁目

受注業者 戸田道路株式会社

工期：令和4年10月1日～令和5年9月29日

現場代理人 片野 直人

監理技術者 北野 奉宏

月 日	先週(実施)							今週予定							来週予定							再来週予定							備考		
	7月																														
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日				
準備工 残土撤出	残土撤出						残土撤出								残土撤出						残土撤出								各協議資料作成 (残土撤出は昼間作業)		
電線共同溝(特殊部) 先行破砕(国道横断/支道横断)									先行破砕 国道横断 上り線	先行破砕 国道横断 下り線												先行破砕 車道部 下り線	先行破砕 車道部 下り線					特殊部残工事 下り線:完了 上り線:完了			
電線共同溝(管路部)	U5~3	U5~3~2	雨天休工	U3~2							U2~1	U2~1				U2~1	U2~1	U1~D1 国道横断	U1~D1 国道横断									下り線:5/23～ / 7/21～25 上り線:6/16～7/18			
情報ボックス撤去工(上り線)				U2~1	U2~1			管路撤去 U2~1横断	BOX撤去 国道横断	BOX撤去 国道横断																		残工事(7/6～再開) 国道横断、BOX撤去 2箇所			
舗装版切断工 集水樹撤去・街渠樹撤去復旧 道路照明設備工(灯具交換) 高木撤去工						支道横断 雨天休工													支道横断 下り線									国道・支道横断箇所/街渠 (電共/情報ボックス) 4/8上下線 計4箇所完了 4/13高木10本撤去完了			
【他企業・近接工事】 本庄市東台5丁目交差点						休日作業	休						休	休							休	休					休	休	■ 計画 ■ 実施 ■ 完了		
国道17号 片側交互規制時間	21:00～翌朝5:00							21:00～翌朝5:00								21:00～翌朝5:00															

