

週間工程表

工事名：R4国道17号本庄電線共同溝工事

提出年月日 令和5年10月20日

工事場所：埼玉県本庄市東台五丁目～埼玉県本庄市本庄四丁目

受注業者 戸田道路株式会社

工期：令和4年10月1日～令和5年11月10日

現場代理人 片野 直人

監理技術者 北野 奉宏

月 日	先週(実施)					今週予定							来週予定					再来週予定					備考						
	10月												11月																
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
準備工 残土搬出																												【昼間作業】 As塊・Co塊・残土搬出	
先行破砕(国道横断/支道横断)	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> 国道17号上下線 夜間交通規制終了 </div>																												特殊部施工完了 下り線:5/25完了 上り線:6/27完了
電線共同溝(管路部) 通過試験(導通試験) 特殊部内仕上げ清掃 東台5丁目交差点歩道内 信号用ハンドホール設置・配管	<div style="border: 2px solid blue; padding: 10px; display: inline-block;"> <p>現在、竣工検査に向かって書類作成中です。</p> <p>今後、不定期に昼間9:00～17:00歩道内での清掃、点検、試験などの作業があります。</p> <p>また、緊急時には夜間交通規制を掛ける場合があります。</p> <p>今暫く、ご迷惑をおかけしますが、ご協力の程、宜しくお願い致します。</p> </div>																												下り線:5/23～ 8/1～24 完了 上り線:6/16～7/19 完了 信号用HH/管路:8/7～31 導通試験8/10, 8/28完了
【東台5丁目交差点】信号柱新設 信号・感知器立ち上げ管設置																													信号用HH/管路:8/7, 25, 29～31
舗装復旧工 (東台5丁目交差点内)																													9/11～9/15完了 信号柱新設1箇所/立上げ管7箇所
点字シート・ポストコーン設置 区画線工																													9/25～9/29完了
																													9/4施工済み 10/4, 10/16～18
【他企業・近接工事】 本庄市東台5丁目交差点						休	休	休												休	休							■ 計画 ■ 実施 ■ 完了	
国道17号 片側交互規制時間	【夜間作業】21:00～翌朝5:00					み	み	み	【夜間作業】21:00～翌朝5:00					み	み	【夜間作業】21:00～翌朝5:00					み	み	【夜間作業】21:00～翌朝5:00						

